

義農公園再整備事業 発注者想定工程表（参考）

本工程は、町が想定する標準的な事業工程を示すものであり、各業務又は工事の詳細な実施時期及び順序を拘束するものではない。ただし、本事業の完了期限、年度別支払限度額その他町が定める条件は遵守すること。応募者は、本工程を参考として、設計・施工一括発注方式の特性を活かした実現可能な全体工程を提案するものとする。

業務等	R8 年度	R9 年度				R10 年度			
	12-3 月	4-6 月	7-9 月	10-12 月	1-3 月	4-6 月	7-9 月	10-12 月	1 月
契約・着手準備	●								
現地調査・設計条件確認	○	○							
調査・実施設計	○	○	○						
町との協議・設計確認	○	○	○						
関係機関協議・各種申請		○	○	○		○			
社会実験支援業務	準備	実施→検証→設計に反映				実施→検証→施工・運営準備へ反映			
実施設計完了・工事費確認			●						
工事監理・設計意図確認				○	○	○	○	○	○
資材・遊具・設備等の発注・製作			○	○	○	○			
仮設・準備工	○	○	○	○					
建築工事				○	○	○			
公園・土木・外構工事						○	○	○	
設備・遊具・植栽工事							○	○	
試運転・自主検査・完成図書作成								●	
完成検査・引渡し									●
供用開始準備等									○
本事業完了・完了通知・最終成果品提出									●

※凡例 ●：主要なマイルストーン ○：業務又は工事の実施期間 文字表記：主な実施内容